

Số 32/BC-UBND

Minh Đức, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm
giải pháp nhiệm vụ thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2021**

(Báo cáo trình tại Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XXII)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân xã khoá XXI, kỳ họp thứ mười về kế hoạch đầu tư công năm 2021. Căn cứ Quyết định giao kế hoạch thu, chi đầu tư công của UBND huyện Tứ Kỳ cho UBND xã. Ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đôn đốc nhà thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Mép nhanh chóng hoàn thành khối lượng xây lắp để nghiệm thu quyết toán, đề nghị với UBND huyện, cơ quan đấu giá đất hoàn thiện hồ sơ phục vụ đấu giá 45 lô đất tại khu DC thôn Mép theo đúng kế hoạch, kết quả thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn đầu tư công: Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 là: 65 tỷ 755 triệu đồng, bao gồm:

- + Vốn thu từ trợ cấp từ NS cấp trên: 7 tỷ 500 triệu đồng
- + Vốn thu tiền sử dụng đất: 43 tỷ 255 triệu đồng.
- + Vốn thu từ tiền đất XD hạ tầng KT khu dân cư: 15 tỷ đồng

2. Kết quả thanh toán vốn đầu tư công

Tổng vốn đầu tư là: 65 tỷ 755 triệu đồng; ước thanh toán đến hết 30/6/2021 là: 438,3 triệu đồng đạt 1% kế hoạch, cụ thể như sau:

- Thanh toán cho các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2021 là: 373,4 triệu đồng đạt 0,029% kế hoạch giao.
- Thanh toán cho các công trình chuyển tiếp sang năm 2021 là: 64,9 triệu đồng đạt 0,0028% kế hoạch giao.
- Thanh toán cho các công trình khởi công mới năm 2021 là: 0 triệu đồng đạt 0% kế hoạch giao.

(Chi tiết theo Biểu số 01 kèm theo)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Công tác quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư công

- Căn cứ Nghị quyết HĐND số 32/NQ-HĐND xã ngày 07 tháng 01 năm 2021, UBND xã đã phân bổ chi tiết vốn đầu tư cho các công trình, dự án do UBND xã là chủ đầu tư ngay từ đầu năm đảm bảo công khai, minh bạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2021.

- Việc phân bổ vốn đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí, định mức, ưu tiên cho thanh toán trả nợ các dự án công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Tồn tại, hạn chế

- Vốn điều tiết theo tiêu chí, định mức từ ngân sách cấp trên còn thấp, không kịp thời chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của địa phương; chi phí nhân công, giá vật liệu thường có sự biến động tăng dẫn đến tổng mức đầu tư công trình tăng ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành và nguồn vốn thanh toán công trình.

- Nhu cầu xây dựng, sửa chữa các công trình thường xuyên phát sinh ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đầu tư công.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã chưa đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư các công trình; việc thu hồi đất, xử lý đất dôi dư, xen kẹt còn nhiều khó khăn.

- 6 tháng đầu năm 2021 nguồn thu để phục vụ chi cho xây dựng hạ tầng gặp rất nhiều khó khăn, 6 tháng đầu mới chi trả nợ được 438,3 triệu đồng trong đó thu từ chuyển nguồn năm 2020 sang là 379,1 triệu đồng, thu xử lý đất dôi dư là 59,2 triệu đồng, nguồn thu hỗ trợ từ NS cấp trên cho XD phòng học, sân vận động, nhà văn hóa chưa kịp thời, nguồn thu từ đấu giá đất khu DC thôn Mép sang quý 3/2021 mới thu nộp tiền do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xây dựng, hoàn thiện các công trình.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công trong xây dựng, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu...

- Rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 trình HĐND xã phê duyệt.

- Các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2020, 2021 chưa được thẩm định quyết toán đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công khẩn trương nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng, trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và thực hiện thanh toán vốn đầu tư theo quy định.

- Đối với những công trình chuyển tiếp đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán, có kế hoạch giải ngân vốn đầu tư đảm bảo đúng kế hoạch. Các công trình khởi công mới (nếu có) tập trung bàn giao mặt bằng để sớm triển khai thi công.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và triển khai xây dựng các khu dân cư trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để thu tiền sử dụng đất tạo nguồn vốn đầu tư các công trình xây dựng, hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao và trả nợ XDCB.

- Nghiêm túc thực hiện việc giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và

đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giám sát cộng đồng và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện pháp luật về đầu tư công.

- Chủ động, đôn đốc những trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư thôn Mép nộp tiền vào ngân sách NN theo đúng thời gian quy định để phục vụ công tác thanh quyết toán các công trình xây dựng.

Trên đây là tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2021. UBND xã báo cáo, đề nghị Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (để BC);
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Lăng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số 32 ngày 17/16/2021 của UBND xã Minh Đức)

Số tt	Tên công trình	Dự toán năm 2021	Số tiền đã thanh toán 6 tháng đầu năm	Đạt tỷ lệ %	Ghi chú
1	Những dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	12,654,100,000	373,366,700	0.029506	
2	Những dự án chuyển tiếp thi công sang năm 2021	22,808,300,000	64,900,000	0.002845	
3	Những dự án khởi công mới năm 2021	15,292,600,000	-	0	
4	Những dự án chi hộ (Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư)	15,000,000,000	-	0	
	Tổng cộng:	65,755,000,000	438,266,700	1%	